

ALLEGATO "A"

Comune di Buddusò

Provincia di OT

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opere di infrastrutturazione rurale - Sistemazione strade rurali comunali "Su Chelcu e Su Demoniu" e "Corru Chelvinu Bitti"

COMMITTENTE: Comune di Buddusò

CANTIERE: Comunale di Buddusò, Buddusò (OT)

Buddusò, 26/10/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Marrone Giuseppe Antonio)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/04/2014	14/04/2014
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	14/04/2014	14/04/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	14/04/2014	14/04/2014
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	14/04/2014	14/04/2014
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	14/04/2014	14/04/2014
Lavori stradali						
Demolizione e asportazione di strato di pavimentazione esistente in cls	1	E	1	1	15/04/2014	15/04/2014
Riconfigurazione di carreggiata stradale	1	E	4	7	16/04/2014	22/04/2014
Posa in opera pozzetti e tubolari in cls cementizio vibrocompresso prefabbricati e griglie caditoie stradali	1	E	3	6	23/04/2014	28/04/2014
Realizzazione di cunette stradali in cls. cementizio armato alla "Francese" gettate in opera	1	E	18	25	29/04/2014	23/05/2014
Realizzazione di pavimentazione stradale in cls cementizio armato con rete elettrosaldata	1	E	7	10	29/04/2014	08/05/2014
Posa di segnali stradali verticali	1	E	1	1	26/05/2014	26/05/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	26/05/2014	26/05/2014
Formazione di cunette stradali trapezoidali su terreno naturale	1	E	11	16	29/04/2014	14/05/2014
Rifacimento di murature in pietrame a secco	1	E	5	7	15/05/2014	21/05/2014
Opere in economia	1	E	2	2	27/05/2014	28/05/2014
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	29/05/2014	29/05/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

