



COMUNE di BUDDUSO'  
Prov. di Olbia-Tempio



**3D**  
Studio Tecnico  
Geom. Pietro ZIRI

Via Luigi Einaudi n. 31  
07020-Buddusò (OT)  
Tel e Fax: 079-715149  
Cell. 3485727129  
E-mail: pietroziri@alice.it  
PEC: pietro.ziri@geopec.it

## PROGETTO per i lavori di:

" Ripristino infrastrutture urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 09/07/2013 e del 18 -19 Novembre 2013 "

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  
DIAGRAMMA DI GANTT

Committente: Comune di Buddusò (OT)

All. F1

V° II R.U.P.

Elab.ne:

Rev.ne:

Il Committente:

Il Progettista:



# ALLEGATO "A"

Comune di Buddusò  
Provincia di OT

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** "Ripristino infrastrutture urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 9/7/2013 e del 18-19 Novembre 2013 "

**COMMITTENTE:** Comune di Buddusò

**CANTIERE:** Centro Abitato di Buddusò, Buddusò (OT)

Buddusò, 16/07/2015

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Geometra ZIRI Pietro)

\_\_\_\_\_  
(Responsabile Area Tecnica-Produttiva MURA Daniela)

Geometra ZIRI Pietro  
Viale Pres. Luigi Einaudi n. 31  
07020 Buddusò (OT)  
Tel.: 079715149 - Fax: 079715149  
E-Mail: pietroziri@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
STRADE						
Fresatura di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	1	E	2	2	14/10/2015	15/10/2015
Conglomerato bituminoso per manto di usura in opera per ricariche, risagomature ecc.	1	E	3	5	16/10/2015	20/10/2015
Formazione di manto di usura in conglomerato bituminoso (tappeto)	1	E	6	8	21/10/2015	28/10/2015
Adeguamento in quota di chiusini stradali	1	E	5	7	29/10/2015	04/11/2015
Realizzazione e ripristino di marciapiedi	1	E	15	21	05/11/2015	25/11/2015
Realizzazione di casseforme in legname grezzo per getti di cls	1	E	1	1	25/11/2015	25/11/2015
Lavorazione e posa di armatura in rete elettrosaldata	1	E	1	1	24/11/2015	24/11/2015
Getti di calcestruzzo per realizzazione pavimentazione accessi a zone non urbanizzate	1	E	1	1	25/11/2015	25/11/2015
Posa di segnali stradali	1	E	1	1	26/11/2015	26/11/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	5	26/11/2015	30/11/2015
Opere in economia	1	E	6	9	01/12/2015	09/12/2015
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	10/12/2015	10/12/2015
LEGENDA:						
Z = ZONA						

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



